


<b>Bygningsdelkort</b>		<b>NR:</b>	001	
Afd. Navn:	<b>Svinget</b>			
Afd. Nr.:				
Bygningsdel:	<b>Faldsikring</b>			
Område:	<b>Tagarbejde</b>			
Opdateret:	<b>21.03.2022</b>			

### Specifikation

Omfang/Lokalisering:	Tage bygning A, B og C
Leverandør/fabrikat:	Faldsikring.nu
Entreprenør	Viiika A/S
Entreprenørens adresse:	Malervej 9, 6710 Esbjerg

### Konstruktion og materiale

Konstruktion	Materiale	Antal	Indbyg. År
Tagkonstruktion	ABS System	Jf. plan	2021
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx
xx	xx	xx	xxxx

### Levetid / Garanti

Forventet levetid	25 år
Garanti	5 år

### Eftersyn

Eftersynsinterval:	Hver 12. måned
Første Eftersyn:	12 måneder efter montering
Eftersyn:	Wirer, stolper og inddækning ved stolper
Eftersyn udføres af en:	Bygherre

### Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesinterval:	1 gang årligt
Første vedligehold:	1 år efter aflevering
Vedligehold:	Smører, stram wirer og tjekke inddækninger
Rengøring og midler:	Våd klud
Henvisninger:	Komplet X-SR og L3-BE 6mm wire med gliderfunktion (Medsendt I)
Bilag:	Komplet X-SR og L3-BE 6mm wire med gliderfunktion (Medsendt bilag)
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	Jf. bilaget
Vedligehold afholdes af en:	Bygherre

### Økonomiske oplysninger:

Udskiftning kr. / enhed:	Pr. tag ca. 12.000,- eks moms
Vedligehold kr. / enhed	9500,- årligt, eks moms